

# ボックス型タイプ 標準歩掛り表

## ■トルク連結型据付け歩掛り

(1本当り)

| 種目         | 単位   | 公称内高 (mm)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |      | 1500  |          | 2000     |          | 2500     |          | 3000     |          | 3500     |          | 4000     |          |
|            |      | コーナーブロック  | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック |
| 世話役        | 人    | 0.13  | 0.13     | 0.13     | 0.13     | 0.13     | 0.13     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     |
| 特殊作業員      | 人    | 0.50  | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.57     | 0.57     | 0.57     | 0.57     | 0.57     | 0.57     |
| 普通作業員      | 人    | 0.38  | 0.38     | 0.38     | 0.38     | 0.38     | 0.38     | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.43     |
| ラフテレーンクレーン | 運転日数 | 0.13  | 0.13     | 0.13     | 0.13     | 0.13     | 0.13     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     |
|            | 規格   | 35  | 35       | 35       | 35       | 35       | 35       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       |
| 諸雑費        |      | 5%  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 備考         |      | 1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立、グラウト注入までの一連の作業とします。<br>2.ラフテレーンクレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。なお、クレーンの規格は基礎面施工による据付け工を適用し、地表面施工の場合は作業半径にあった規格を選定して計上します。<br>3.諸雑費はレバーブロック、グラウトポンプ、ミキサー等の敷設器具の損料およびモルタル充填費であり、労務費、ラフテレーンクレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。<br>4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## ■PC緊張連結型据付け歩掛り

(1本当り)

| 種目         | 単位   | 公称内高 (mm)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |      | 1500  |          | 2000     |          | 2500     |          | 3000     |          | 3500     |          | 4000     |          |
|            |      | コーナーブロック  | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック |
| 世話役        | 人    | 0.14  | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.17     | 0.17     | 0.17     | 0.17     | 0.17     | 0.17     |
| 特殊作業員      | 人    | 0.57  | 0.57     | 0.57     | 0.57     | 0.57     | 0.57     | 0.67     | 0.67     | 0.67     | 0.67     | 0.67     | 0.67     |
| 普通作業員      | 人    | 0.43  | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.50     |
| ラフテレーンクレーン | 運転日数 | 0.14  | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.14     | 0.17     | 0.17     | 0.17     | 0.17     | 0.17     | 0.17     |
|            | 規格   | 35  | 35       | 35       | 35       | 35       | 35       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       |
| 諸雑費        |      | 5%  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 備考         |      | 1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材による縦絡めの歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。<br>2.ラフテレーンクレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。なお、クレーンの規格は基礎面施工による据付け工を適用し、地表面施工の場合は作業半径にあった規格を選定して計上します。<br>3.諸雑費はレバーブロック、油圧式センターホールジャッキ・ポンプ、グラウトポンプ、ミキサー等の敷設緊張器具の損料およびモルタル充填費であり、労務費、ラフテレーンクレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。<br>4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## ■目地工歩掛り(地下水なし)

(1箇所当り)

| 種目       | 単位 | 公称内高 (mm)  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |    | 1500   |          | 2000     |          | 2500     |          | 3000     |          | 3500     |          | 4000     |          |
|          |    | コーナーブロック   | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック |
| 世話役      | 人  | 0.07   | 0.07     | 0.08     | 0.07     | 0.09     | 0.08     | 0.10     | 0.08     | 0.10     | 0.08     | 0.11     | 0.08     |
| 防水工      | 人  | 0.14   | 0.15     | 0.15     | 0.15     | 0.17     | 0.15     | 0.18     | 0.15     | 0.19     | 0.17     | 0.20     | 0.17     |
| ポリウレタン樹脂 | kg | 2.75   | 2.89     | 2.94     | 2.89     | 3.14     | 2.89     | 3.34     | 2.89     | 3.58     | 2.97     | 3.78     | 2.97     |
| 諸雑費      |    | 5%   |          |          |          |          |          | 25%      |          |          |          |          |          |
| 備考       |    | 1.歩掛りはポリウレタン樹脂材を使用したマスキングテープ養生、バックアップ材取付け、プライマー塗布、シーリング材充填等の一連の作業とします。<br>2.ポリウレタン樹脂はプライマーおよび作業上のロスを含みます。<br>3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## ■目地工歩掛り(地下水あり)

(1箇所当り)

| 種目       | 単位 | 公称内高 (mm)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |    | 1500  |          | 2000     |          | 2500     |          | 3000     |          | 3500     |          | 4000     |          |
|          |    | コーナーブロック  | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック | コーナーブロック | センターブロック |
| 世話役      | 人  | 0.16  | 0.17     | 0.18     | 0.17     | 0.19     | 0.17     | 0.21     | 0.18     | 0.23     | 0.19     | 0.25     | 0.19     |
| 防水工      | 人  | 0.33  | 0.35     | 0.36     | 0.35     | 0.37     | 0.34     | 0.42     | 0.36     | 0.46     | 0.37     | 0.48     | 0.37     |
| ポリウレタン樹脂 | kg | 4.04  | 4.78     | 4.30     | 4.78     | 4.55     | 4.78     | 4.80     | 4.78     | 5.12     | 4.88     | 5.37     | 4.88     |
| 諸雑費      |    | 5%  |          |          |          |          |          | 25%      |          |          |          |          |          |
| 備考       |    | 1.歩掛りはポリウレタン樹脂材を使用したマスキングテープ養生、バックアップ材取付け、プライマー塗布、シーリング材充填、ライニング等の一連の作業とします。<br>2.ポリウレタン樹脂はプライマー、トップコートおよび作業上のロスを含みます。<br>3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## ■頂版スラブ据付工歩掛り

(1枚当り)

| 種目         | 単位    | サイズ  |      |      |
|------------|-------|--|------|------|
|            |       | 2m用  | 3m用  | 4m用  |
| 世話役        | 人     | 0.04   | 0.04 | 0.04 |
| 特殊作業員      | 人     | 0.04   | 0.04 | 0.04 |
| 普通作業員      | 人     | 0.08   | 0.08 | 0.08 |
| ラフテレーンクレーン | 賃料    | 0.04   | 0.04 | 0.04 |
|            | 吊上げ荷重 | 本体ブロック据付けクレーン使用  |      |      |
| 諸雑費        |       | 4%   |      |      |
| 備考         |       | 1.歩掛りは据付け歩掛りとボルトによる連結工の一連の作業とします。<br>2.ラフテレーンクレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。なお、クレーンの規格は基礎面施工による据付け工を適用し、地表面施工の場合は作業半径にあった規格を選定して計上します。<br>3.諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料およびモルタル充填費であり、労務費、ラフテレーンクレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。<br>4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。 |      |      |



## ■頂版スラブ目地工歩掛り

(1箇所当り)

| 2m用      |    |           |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|----------|----|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 種目       | 単位 | 地下水なし     |      |      |      |      |      | 地下水あり |      |      |      |      |      |
|          |    | 公称内高 (mm) |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|          |    | 1500      | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1500  | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 世話役      | 人  | 0.02      | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 防水工      | 人  | 0.04      | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.22  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| ポリウレタン樹脂 | kg | 0.80      | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.35  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 諸雑費      |    | 5%        |      |      | 25%  |      |      | 5%    |      |      | 25%  |      |      |

| 3m用      |    |           |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|----------|----|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 種目       | 単位 | 地下水なし     |      |      |      |      |      | 地下水あり |      |      |      |      |      |
|          |    | 公称内高 (mm) |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|          |    | 1500      | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1500  | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 世話役      | 人  | 0.03      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 防水工      | 人  | 0.06      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.27  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| ポリウレタン樹脂 | kg | 1.19      | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.85  | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 諸雑費      |    | 5%        |      |      | 25%  |      |      | 5%    |      |      | 25%  |      |      |

| 4m用      |    |  |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|----------|----|--|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| 種目       | 単位 | 地下水なし  |      |      |      |      |      | 地下水あり   |      |      |      |      |      |
|          |    | 公称内高 (mm)  |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|          |    | 1500   | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1500  | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 世話役      | 人  | 0.04   | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.16  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 防水工      | 人  | 0.08   | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.32  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ポリウレタン樹脂 | kg | 1.59   | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 2.36  | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| 諸雑費      |    | 5%   |      |      | 25%  |      |      | 5%  |      |      | 25%  |      |      |
| 備考       |    | 1.歩掛りはポリウレタン樹脂材を使用したマスキングテープ養生、バックアップ材取付け、プライマー塗布、シーリング材充填等の一連の作業とします。<br>2.ポリウレタン樹脂はプライマーおよび作業上のロスを含みます。<br>3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。 |      |      |      |      |      | 1.歩掛りはポリウレタン樹脂材を使用したマスキングテープ養生、バックアップ材取付け、プライマー塗布、シーリング材充填、ライニング等の一連の作業とします。<br>2.ポリウレタン樹脂はプライマー、トップコートおよび作業上のロスを含みます。<br>3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。 |      |      |      |      |      |