

令和5年度(令和5年4月～令和6年3月)

プレキャスト遊水池施工実績

プレキャスト雨水地下貯留施設協会

施工年月	発注者	施工場所・工事件名	タイプ・内高 (mm)	貯留量 (m <sup>3</sup> )	竣工後地上 部利用状況	耐震設計	貯留or浸透	自然放流or ポンプ排水
令和5年 4月	さいたま市	さいたま市岩槻区諏訪 東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202)	スタンド型H=7000	17,520	グラウンド	L2	貯留	ポンプ排水
7月	東武バスセントラル(株)	東京都足立区伊興本町 東武バスセントラル(株)本社・足立営業所建替工事	スタンド型H=1500	323	駐車場	L2	貯留	ポンプ排水
7月	埼玉県川越市	埼玉県川越市藤原町 江川第1排水区雨水貯留施設工事	スタンド型H=4000	1,814	公園	L2	貯留	ポンプ排水
8月	民間	相模原市緑区下九沢 (仮称)緑区下九沢地内宅地造成工事	スタンド型H=3000	631	公園	無	貯留	ポンプ排水
10月	京阪不動産(株)	京都府向日市正田 洛西口駅西地区土地区画整理事業造成工事	スタンド型H=3500	5,000	公園	L2	貯留	ポンプ排水
10月	福岡県久留米市	福岡県久留米市東合川5丁目 御幣島公園雨水貯留施設築造工事	スタンド型H=4000	4,807	公園	L2	貯留	ポンプ排水
11月	京都府流域下水道事務所	京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑流ポンプ場調整池)	スタンド型H=6000	19,500	植樹帯	L2	貯留	自然放流
12月	大和ハウス工業(株)	神奈川県鎌倉市梶原 (仮称)鎌倉市梶原有料老人ホーム新築工事	スタンド型H=2500	65	駐車場	無	貯留	ポンプ排水
12月	千葉市	千葉市若葉区みつわ台 下水道排水施設工事(みつわ台雨水2-1)	スタンド型H=4500	7,510	公園	L2	貯留	ポンプ排水
令和6年 1月	横浜市建築局施設整備課	横浜市戸塚区吉田町1653-1ほか (仮称)舞岡墓園整備工事(施設整備工事付帯工事)	スタンド型H=1500	139	駐車場	L2	貯留	自然排水
1月	埼玉県警察本部	さいたま市岩槻区馬込 庁舎新築1号雨水貯留槽設置工事	スタンド型H=3500	2,191	駐車場	L1	貯留	ポンプ排水
1月	埼玉県警察本部	さいたま市岩槻区馬込 庁舎新築2号雨水貯留槽設置工事	スタンド型H=3500	3,069	駐車場	L1	貯留	ポンプ排水
2月	愛知県小牧市	愛知県小牧市大字岩崎地内 小牧岩崎山調整池整備工事	スタンド型H=2000	696	公園	L2	貯留	自然放流
2月	堺市(PFI事業)	堺市南区桃山台 (仮称)堺市立第2学校給食センター整備運営事業	スタンド型H=2500	280	給食センター	無	貯留	ポンプ排水

総貯留量

63,545 m<sup>3</sup>